GRUPO FALPAT SRL
Control de Stock de Materiales
Ruta 6 y 34 km 156, Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina
https://www.grupofalpat.com.ar

INFORME TÉCNICO: MUESTRAS DE CAMPANA

Código SGC: IT-SGC-002
Vigencia: Noviembre 2026
Revisión: v1.0

PLANTA Y UBICACIÓN: Planta Luján / Planta Campana — Eje de Fiscalización SGC

Sección 1. REGULARIZACIÓN URGENTE DE ENVÍOS

Resolver de manera mandatoria e inmediata el desvío técnico crítico por falta de remisión sistemática de contramuestras físicas de cemento desde la molienda de la planta de Campana hacia el laboratorio central de Luján, el cual continuaba pendiente desde la visita técnica anterior.

Sección 2. CRONOGRAMA LOGÍSTICO Y ENSAYOS MÍNIMOS

Establecer un cronograma diario de recolección matutina y despacho vehicular. Cada lote debe identificarse con rotulado normalizado por código de barras. Al ingresar a Luján, se ejecutarán prioritariamente ensayos de finura por permeabilidad Blaine, tiempos de fraguado inicial y final mediante aparato de Vicat, y roturas mecánicas por compresión a los 2, 7 y 28 días conforme las exigencias de la serie de Normas IRAM 50.000.

DOCUMENTO TÉCNICO INTERNO REGULADO - Propiedad industrial confidencial de Grupo Falpat SRL.